



# COMUNE DI BOSCHI SANT'ANNA

Provincia di Verona

Telefono 0442 99133

PEC [protocollo@pec.comune.boschisantanna.vr.it](mailto:protocollo@pec.comune.boschisantanna.vr.it)

Piazza Sant'Anna n°31

P.I. 00686570235

Boschi Sant'Anna, li 04/10/2023

## PROCESSO VERBALE DI FINE LAVORI

<b><u>Lavori:</u></b>	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ARREDO URBANO DI PIAZZA SANT'ANNA. BALAUSTRADA DI PROTEZIONE DEL PARCO URBANO. SECONDO INTERVENTO.
<b><u>Impresa:</u></b>	Giulietto S.n.c. di Giulietto Enzo e C., Via Faro n. 7 Boschi Sant'Anna;
<b><u>Importo dei lavori (contrattuale):</u></b>	€ 4.010,00 (compreso OO.SS.e al netto dell'IVA 22%);
<b><u>Oneri per la sicurezza:</u></b>	€ 90,00;
<b><u>Estremi provvedimento di affidamento:</u></b>	Determinazione n. 114 del 20/07/2023 – RDO-MEPA n. 3663944, nota di comunicazione prot. 3902 del 20/07/2023;
<b><u>Tempi di esecuzione lavori:</u></b>	60 (SESSANTA) giorni naturali e consecutivi;
<b><u>Consegna lavori:</u></b>	28/07/2023;
<b><u>Sospensione lavori</u></b>	21/09/2023;
<b><u>Ripresa lavori</u></b>	02/10/2023;

L'anno 2023 nel giorno 04 del mese di ottobre, in Boschi Sant'Anna (VR), il sottoscritto D.L. geom. Luca Magri, in presenza della ditta esecutrice, premesso che in ordine ai lavori di che trattasi:

- È intervenuta la consegna lavori in data 28/07/2023 con contestuale inizio delle lavorazioni per la realizzazione dei basamenti di fondazione della balaustra metallica;
- È stata disposta la sospensione dei lavori dalla data del 21/09/2023 e fino al 02/10/2023 al fine di avere gli elementi metallici della balaustra con una zincatura e verniciatura consolidata;
- È stata disposta la ripresa dei lavori dalla data del 02/10/2023 accertate venir meno le condizioni che motivavano la sospensione delle opere

Sulla scorta degli elaborati di progetto, il sottoscritto D.L. ha verificato i lavori eseguirsi, ha riscontrato le misure e tutte le circostanze di fatto relative ai lavori medesimi.

Eventuali note: \_\_\_\_\_ NESSUNA \_\_\_\_\_

L'appaltatore ha dichiarato di accettare le misurazioni effettuate.

I lavori si dichiarano quindi conclusi alla data del presente verbale, li 04/10/2023.

Letto, firmato e sottoscritto il 04/10/2023.

L'Impresa

Il Direttore Lavori

Il Responsabile del Procedimento

\_\_\_\_\_ Giulietto S.n.c. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ geom. Magri Luca \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ geom. Magri Luca \_\_\_\_\_